

Concept développemet de la plaine R3

Résumé des actions pour la période mai 2003 à octobre 2006

| Période | Actions |
|---|---|
| Phase I : Charte et adhésion des communes – Etudes de base | |
| 24.01.02 à 14.05.03 | Information/sensibilisation des communes – Présentation organisation R3 Adoption de la charte de collaboration Définition et organisation du projet Obtention des accords des communes Projet pilote : choix d'un processus Collecte des attentes des partenaires régionaux Prise de connaissance des objectifs cantonaux, des études de base |
| 26.11.03 | Discussion de projets régionaux prioritaires : pour une plaine conviviale – aménagement du territoire intercommunal – balisage relationnel du Rhône |
| 25.08.04 | Recherche alternative pour Autoroute verte Détermination balisage relationnel du Rhône (BR) Analyse plan sectoriel |
| 20.04.05 | Consultation sur mesure prioritaire Chippis Consultation sur plan sectoriel Valorisation et interconnexion eau potable Elaboration et vision du développement de la plaine Organisation de la participation des milieux concernés Option BR version réduite |
| 02.06.05 | Agriculture : rencontre GMARS : Echange de vue |
| 08.06.05 | Adoption de la phase vision et des objectifs 1 à 4 |
| Phase II : Ateliers thématiques sectoriels | |
| 10.08.05 | Atelier tourisme et loisirs 1 (base) : - inventaire des prestataires culture/loisirs/sport - principes et objectifs |
| 10.08.05 | Atelier nature 1 (base) : - inventaire |
| 16.08.05 | Atelier agriculture 1 (base) : - principes et objectifs - vision CVA / demande du GmaRS / étude de base |
| 30.08.05 | Atelier nature 2 (base) : - discussion REC - objectifs sectoriels |
| 31.08.05 | Présentation d'un projet de référence (Aire) Bilan des ateliers thématiques (agriculture, nature, loisirs et tourisme, arts et métiers) |
| 31.08.05 | Atelier nature 3 (base) : - discussion REC |
| Phase III : Atelier d'approfondissement – Cartes intersectorielles | |
| 28.09.05 | Sommaire du CDP, fiche d'action type Synthèse consultation plan sectoriel Adaptation du modèle de planification (cadre logique du projet) Discussion concernant le REC /BR/RN9 verte/Golf Brèche |
| 09.12.05 | CDP – esquisse 09.12.05 |
| 15.12.05 | Atelier tourisme et loisirs 2 (approfondissement) : - cahier des charges |
| 10.01.06 | Atelier industrie, art&métiers 1 (base) : - esquisse de cahier des charges sectoriel |
| 27.02.06 | Atelier nature 4 (approfondissement) : - esquisse de RER (réseau écologique régional) - proposition cahier des charges sectoriel |
| 01.03.06 | Consolidation des cahiers des charges sectoriels CDP – version 01.03.06 Règlement des aspects administratifs (financement) |
| 23.03.06 | Atelier agriculture 2 (approfondissement) : |

| | | |
|--|---|--|
| | - proposition cahier des charges sectoriel | |
| 31.03.06 | Séminaire Mercier : esquisse de solutions intersectorielles | |
| 03.05.06 | Information des conseils communaux | |
| 12.06.06 | Atelier industrie, art&métiers 2 (approfondissement) : - détermination objectifs sectoriels | |
| Phase IV : Scénario – Enjeux territoriaux | | |
| 06.09.06 | Consolidation vision et objectifs (CDP – version 06.09.06) Présentation scénario 0 : Principes d'organisation du territoire Adoption du plan de communication CDP – version 06.09.06 | |
| 06.10.06 | Validation du scénario 0 – Définition des 5 enjeux territoriaux (St-Léonard – Poutafontana – Mangol / Pramont – Village de Granges – Chablé-Etreys / Chippis – Géronde (contextualisation urbaine) / Ecssia – Bozon – Espace bâti / Réseaux nature et loisirs) Adoption démarches enjeux territoriaux | |